

UPS (KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI) KONTROL FORMU**HASTANE:**

S.No	KONTROLLER	/..../.... YAPILAN İŞ				AÇIKLAMA	/..../.... YAPILAN İŞ				AÇIKLAMA	/..../... YAPILAN İŞ				AÇIKLAMA	/..../... YAPILAN İŞ				AÇIKLAMA
		EKET	HAYIR	ONARIM	YENİLEME		EKET	HAYIR	ONARIM	YENİLEME		EKET	HAYIR	ONARIM	YENİLEME		EKET	HAYIR	ONARIM	YENİLEME	
1	UPS ODASI HAVALANDIRMASI YETERLİ Mİ?																				
2	UPS ODASI TEMİZ Mİ?																				
3	UPS ISINMA VAR MI ?																				
4	UPS CİHAZINDA DİKKAT ÇEKİÇİ BİR SES DEĞİŞİKLİĞİ VAR MI?																				
5	UPS KONTROL PANELİNDE TÜM LED GÖSTERGELER VE PARAMETRE ÖLÇÜMLERİ DOĞRU MU?																				
6	UPS GÖSTERGE PANELİNDE HERHANGİ UYARI VEYA ALARM VAR MI?																				
7	UPS HAVALANDIRMA İZGARALARINDA TOZLANMA VEYA TIKANMA VAR MI?																				
8	UPS ÜZERİNE HERHANGİ BİR ŞEY KONULMUŞ ÖRTÜLMÜŞ MÜ?																				
9	AKÜ VOLTAJİ NORMAL Mİ?																				
10	TOPRAK -NÖTR VOLTAJ DEĞERLERİ NORMAL Mİ?																				
KONTROL EDEN AD SOYAD/ İMZA																					
ONAYLAYAN AD SOYAD/ İMZA																					

NOTLAR; UPS Odası Havalandırması - Oda Sıcaklığı 20-25 Derece Olmalı
Akü Voltajı - 12 V Olmalı
Toprak-Nötr Voltajı - 0-1 V Olmalı